

2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೈಕಿ

(₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ/ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಟೆಂಡರ್ ಫೀ)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ		ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
						ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	17
	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:-5051-02-211-0-02 ಕೇ.ಪು.ಯೋ-ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು-ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ-ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನುದಾನ (ರೂ. 1250.00 ಲಕ್ಷ)									
	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:-5051-02-211-0-03 ಕೇ.ಪು.ಯೋ-ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು-ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ-ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನುದಾನ (ರೂ. 3000.00 ಲಕ್ಷ)									
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ									
	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು									
1	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 250 ಮೀ ಉದ್ದದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬರ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಲೋಇ-125/ ಪಿಎಸ್.ಪಿ/2017 ದಿ:21-03-2018	C2-25021/ 11/ 2017-SM-PART-II Dated: 15.09.2017	6100.00	6300.00	2500.00	1250.00	3600.00	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 15.02.2022 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ: SLP No 17213/2021 ರ ದಾವೆಯು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 20.05.2025 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 880 ಮೀ ಉದ್ದದ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಲೋಇ 77/ ಪಿಎಸ್.ಪಿ 2016 ದಿ :19-01-2017	C2-25021/ 11/ 2017-SM-PART-III Dated: 27.09.2017	12500.00	10964.86	5000.00	2500.00	16500.00	32.34	ಬ್ರೇಕ್‌ವಾಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ :08.03.2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ (Work Order) ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು 145 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು 280 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಇ-127/ ಪಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ 2017 ದಿ: 21.03.2018		21500.00 (-) 12500.00 9000.00	9000					ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ: SLP No 17213/2021ರ ದಾವೆಯು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 20.05.2025 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಇ 45 ಪಿಎಸ್.ಪಿ 2017 ದಿನಾಂಕ : 11.05.2020	P2-25021/ 1/2022-SM (e350412) ದಿನಾಂಕ: 03.03.2022	1900.00	1915.43	950.00	781.07	965.43	658.81	ದಿನಾಂಕ : 16.04.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. .
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಿ ನದಿ (NW-52) ಜಲಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		Inland Waterways Authority of India Letter No. IWAI/NNW/GoKN / 01/2020-21 dated : 26.03.2021 P2-25021/5/2022-SM(e350604) dated : 08.02.2023	1446.00	270.00	723.00	270.00	723.00	0.00	ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಒಳನಾಡು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IWAI) ವು ₹270.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಅನುಮೋದನೆ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವಗಡದ ಹತ್ತಿರ Floating Jetty ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, CRZ/EC ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ	IDD 70 PSP 2022 (E-750722) ದಿನಾಂಕ : 22.04.2022	C3-25021/ 3/ 20221-SM dated : 01.09.2022	25000.00	25000.00	12000.00	0.00	13000.00	0.00	ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ (NFDB) ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
	ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು									
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತದಡಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ: 12-04-2022.	P2-25021 /30/2021-SM(e349078) ದಿನಾಂಕ: 14.03.2022	2000.00	1670.48	1000	318.00	1000	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ									
	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು									
7	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಕಾರಕಟ್ಟಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬರ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022	P2-25021/3/2022-SM (e350431) Dt :24.03.2022	7828.00	5291.25	3914.00	1121.00	3914.00	21.60	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 22.03.2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ, KCZMA ಸಭೆ ದಿ:26-11-2024 ರಂದು ನಡೆಸಿದ್ದು, CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಆಲಿಶ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಪರಿಸರ ನಿರೀಕ್ಷೆಪಡೆ ಪಡೆಯಲು State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
	ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು									
8	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೋಳಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬರ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022	P2-25021 /2/ 2022 -SM (e 350426) dt:04-07-2022	9588.00	7348.41	4794.00	717.00	4794.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 29.03.2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ, CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ, KCZMA ಸಭೆ ದಿ: 26-11-2024 ರಂದು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬದಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬರ್ತ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ									
	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು									

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆದಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ/ಆದಳಿತ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಟೆಂಡರ್)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ		ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
						ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	17
9	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಇ 123 ಪಿಎಸ್‌ಸಿ/ 2017 ದಿನಾಂಕ : 21.03.2018	GOI No: C2-25021/11/ 2017 SM dt. 14.09.2017	6500.00	6232.80	2500.00	1860.00	4000.00	3796.88	ದಿನಾಂಕ : 21.11.2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 85% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಲಾವಧಿಯು 26.11.2020 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, 31.03.2025ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ. 350 ಮೀ. ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಜಲಾಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಪತ್ ರಸ್ತೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 02 ಗೋಡಾಮಿನ Superstructure ಕಾಮಗಾರಿ, Passenger Cruise Lounge ನ ತೆಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ RCC ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಣಗೊಡ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಬೆಂಗಳ್ಳಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರೈಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಇ/124/ ಪಿಎಸ್‌ಸಿ/ 2017 ದಿ.21.03.2018	C2-25021/ 11/ 2017-SM-PART I: Dt. 14.09.2017.	2900.00	2900	1450.00	725.00	1450.00	69.26	ಮರು ಟೆಂಡರ್ (9ನೇ ಕರೆ) ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
11	ಹಳೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ Cargo & Cruise Terminal ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 203 PSP 2021 (E-544758) dt. 12.04.2022	P2-25021/ 26/2021-SM(e348233) ದಿನಾಂಕ: 20.07.2022	6500.00	6136.93	6500.00	0.00	0.00	96.07	ದಿನಾಂಕ : 29.03.2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಪುರ ನಡುಗುಡ್ಡ ದ್ವೀಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	:IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022	P2-25021/31/ 2021-SM (e349104) dt. 22.03.2022	850.00	845.73	425.00	0.00	425.00	4.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 29.03.23 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ, KCZMA ಸಭೆ ದಿ.19-11-2024 ರಂದು ನಡೆಸಿದ್ದು, CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ನೀಡಲು ಜನವರಿ 2025 ರ 4 ಆರ್ಟಿಸಿ ಜೆಟ್ಟಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ಜಲಮಾರ್ಗದ (NW-43) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022	P2-25021/ 32/2021-SM(e349156) dt. 16.03.2022	2962.00	1640.47	1481.00	151.00	1481.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 29.03.23 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ದಿ. 21-10-2024 ರಂದು 46 ನೇ KCZMA ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ದಿ.06-11-2024 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ NCZMA ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. NCZMA ದಿ: 19-11-2024 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ CRZ ಮತ್ತು EC ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ SEIAA ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ToR ನಂತರ EIA ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
14	ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳ್ಳಿ ಬದಿಯ ಬೀಚ್ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022	P2-25021/9/2022-SM/(e351679) dt. 27.06.2022	1000.00	821.81	500.00	161.00	500.00	6.45	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ. 29.03.2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ, KCZMA ಸಭೆ ದಿ.26-11-2024 ರಂದು ನಡೆಸಿದ್ದು, CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು ಹಳೇ ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/15/ 2022-SM (E-356135) dated : 04.11.2022	523.00	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಬೆಂಗಳ್ಳಿ ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/16/ 2022-SM (E-356137) dated : 04.11.2022	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/12/ 2022-SM(E-356114) dated : 08.02.2023	523.00	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/ 17/ 2022-SM/(E-356233) dt. 08.02.2023	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	
19	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನ ಬತ್ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/ 20/ 2022-SM(E-356226) dt. 23.02.2023	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	ಗಾಳಿರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 11 Floating Jetty ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 15.07.23 ರಂದು CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ DCZMA ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 11 Floating Jetty ಗಳ ಪೈಕಿ 03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ KSCZMA ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು CRZ Map ಗಳನ್ನು NIO ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದರು ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/ 13/ 2022-SM/(e-356119) dt. 23.02.2023	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬೀಚ್ ಬೆಂಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/18 /2022-SM/(E-356235) dt. 23.02.2023	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಟ್ಟೇರುಬಾವಿ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/3/ 2023-SM dt.7.03.2023	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು NH-Bridge ಹತ್ತಿರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/6/ 2023-SM dt.07.03.2023	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ/ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ		ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
						ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	17
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಗ್ಲ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/5/2023-SM dt. 07.03.2023	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬೃಹದ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		C2-25021/4/2023-SM dated: 07.03.2023	424.00	424.00	424	0.00	0.00	0.00	
ವಿಜಯಪುರ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ										
ನಿಡಗುಂದಿ-ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು										
26	ಅಲಮಟ್ಟಿ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ - NW-41)	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022	P2-25021/33/2021-SM(E349176) ದಿನಾಂಕ: 14.03.2022	1220.00	1221.30	610.00	116.00	610.00	0.00	ದಿನಾಂಕ : 17.02.2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಯಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು			101616.00	91881.48	48669.00	9970.07	52962.43	4685.41	

